

项目经理答辩题目

标段编号: WXJY202412007-X03

标段名称: 江阴市长泾舜丰印染园项目 (一期) 长东片区项目管理

序号	答辩题目
1	混凝土浇筑施工过程中监理旁站的质量控制重点?

1. 严禁有洞等材料不得用在结构工程中, 必须清理干净。
2. 检查混凝土配合比是否符合设计要求, 混凝土材料是否符合要求。
3. 施工过程中检查混凝土浇筑是否符合要求。
4. 浇筑过程中检查混凝土浇筑顺序、分层厚度、振捣方式、钢筋位置是否正确, 变形情况、钢筋保护层位置是否正确。
5. 现场混凝土试块制作是否符合要求, 试块制作数量是否符合要求。
6. 混凝土浇筑时, 预埋件、预留洞是否正确。
7. 混凝土浇筑时, 是否有变形, 是否牢固。
8. 施工过程中台站带施工是否符合要求, 是否有漏浆现象。

项目经理答辩题目

标段编号: WXJY202412007-X03

标段名称: 江阴市长泾舜丰印染园项目 (一期) 长东片区项目管理

序号	答辩题目
1	混凝土浇筑施工过程中监理旁站的质量控制重点?

- 答:
1. 测试混凝土坍落度, 必须符合设计要求。
 2. 严禁浇筑中擅自加水。
 3. 按照规范要求对试块留置。
 4. 督促现场振捣密实, 防止漏振出现蜂窝麻面。
 5. 检查混凝土的送料单, 记录混凝土的方量。
 6. 要检查混凝土氯离子含量, 严禁超标。
 7. 浇筑完成后督促总包及时养护。

定标时间: 2025-04-09 14:00:00

项目经理答辩题目

标段编号：WXJY202412007-X03

标段名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）长东片区项目管理

序号	答辩题目
1	混凝土浇筑施工过程中监理旁站的质量控制重点？

答：在旁站过程中：① 钢筋是否存在偏位及是否绑扎牢固
② 砼振捣是否到位。
③ 如不同层次砼浇筑，是否分层浇筑；
④ 砼浇筑材料是否正确；
⑤ 砼浇筑是否及时，砼是否有异常情况

定标时间：2025-04-09 14:00:00

项目经理答辩题目

标段编号: WXJY202412007-X03

标段名称: 江阴市长泾舜丰印染园项目 (一期) 长东片区项目管理

序号	答辩题目
1	混凝土浇筑施工过程中监理旁站的质量控制重点?

答: 控制砼的标号, 坍落度, 浇筑振捣质量, 试块的制做 (包括组数、同养、季养等), 浇筑的起始时间, 并做旁站记录。

定标时间: 2025-04-09 14:00:00

项目经理答辩题目

标段编号：WXJY202412007-X03

标段名称：江阴市长泾舜丰印染园项目（一期）长东片区项目管理

序号	答辩题目
1	混凝土浇筑施工过程中监理旁站的质量控制重点？

答：① 浆层应对浇筑的相应板厚进行控制。② 对振捣棒振捣次数、振捣的范围进行控制。③ 对梁、板相应的钢筋保护层进行控制。④ 对混凝土坍落度进行控制。⑤ 对起厚度板一次浇筑厚度控制。⑥ 对试块制作数量、部位（试块位置、抗渗等）进行控制。⑦ 对混凝土养护进行控制。

定标时间：2025-04-09 14:00:00